

Rapport fra veibefaring Hafjell Panorama 30/6 2009
v/veiansvarlig Eystein Hernæs

Fra HHP:
Eystein Hernæs

Fra PS:
Gunner Bjørge
Martin Bjørge

Årets veibefaring ble foretatt av veinansvarlige i HHP sammen med Gunnar og Martin Bjørge. Etter en gjennomgang av løpende saker samt sjekklisten ble det foretatt en befaring av alle hovedveier. Spesielle forhold som trenger oppfølging ble anmerket, ref. nummererte tiltak (1-18). Ellers forutsettes det at PS gjennomfører sommervedlikeholdet som beskrevet i veiavtalen for alle fellesveier.

NB! Vintervedlikeholdet er enda ikke betalt da HHP har avventet korrekt faktura fra PS – som nå skal være levert forretningsfører. Betaling skjer så snart underlaget er sjekket av veiansvarlig. (anm.: Betaling fant sted 1/7 2007)

1. Generelt vedrørende veivedlikeholdet

Veiene i området er i bra stand etter vinteren.

- Det er nå foretatt lapping/skraping for å fylle huller.
- Avtalt ekstra utbedring av grøfter/veiskuldrer i Gruvevegen i ikke påbegynt enda.
- Skilte er ettersatt, men portalen med nedsunket tak **må som lovet rettes snarest!**
- En god del grusing/skraping, salting og grøfterens gjenstår.

NB! PS ved GB har lovet å leie inn hensiktsmessig skrapeutstyr for en skikkelig opprensning – også av kantene som begynner å bli tilgrodd.

Tiltak 1: Det er formelt avtalt (som et tillegg til veiavtaleteksten) at privatinnkjøringer skal brøytes (sammen med hovedveiene) også i løpet av uken for **romjulen, vinterferieuken og påskeuken. (PS)**

2. Private innkjøringer og plasser

Følgende tiltak gjennomføres:

Tiltak 2: Sjekke at innkjøringene til byggene under oppføring i G 45-47 blir tilfredsstillende opparbeidet for brøyting når utbyggingen er fullført. **(GB)**

Tiltak 3: Utføre avtalt utvidelse av innkjøringen til H150 for hytteeiers regning **(MB-GB)**.

Tiltak 4: Hytteeier i B86 ønsker brøyting for plassering av to biler ved siden av hverandre – ikke kun ett spor inn! **(PS)**

Tiltak 5: Sikring på utsiden av p-plass ved H49 **(GB)**

3. Fellesveiene

Sandkasser

Tiltak 6: Etterfylle sand i alle sandkasser før neste vintersesong. (PS)

Bjørgefallet – nedre del

Veiene i nedre del er i god stand – tiltak med oppgrusing sist år fungerer godt.

Bjørgefallet – øvre del:

Veiene i øvre del også i god stand etter oppgraderingen sist år, men avtalt montering av ny stikkledning ved bed B108 ikke gjennomført – noe som resulterte i behov for tining av trangt rør i vår.

Tiltak 7: Monterer en ny stikkledning SNAREST (30 cm) ved B108 ved bekken, og samtidig gruser opp strekningen fra krysset og innover. (MB-GB)

Gruvevegen

Gruvevegen fram til Heimsætervegen har hatt en del huller etter vårmeltingen og regn, men er nå fylt og skrapet.

Tiltak 8: Årets avtalte oppgradering av Gruvevegen med veiskuldrer og grøfter - samt nødvendig grusing/salting gjennomføres i løpet av juli. (PS)

Heimsætervegen

Heimsætervegen er i bra stand, men trenger følgende tiltak i tillegg til vanlig sommervedlikehold:

Tiltak 9: Grusing/skraping av nedkjøringen fra Gruvevegen til H93. (Utføres samtidig med oppgraderingen av Gruvevegen). (PS)

Tiltak 10: Bygge opp for slakere sving til høyre ved den dype stikkrenna ved H93 (PS)

Tiltak 11: Oppgrusing av den bratte bakken mellom H31 og H33 (PS)

Tiltak 12: Oppbygging av innersving overfor H 148 for enklere brøyting (mellomveien) (PS)

Tiltak 13: Alle stikkrenner skal i henhold til avtalen ettersees og renskes. Nå er bl.a. rennen ved Petterson papp – H168 igjengrodd i begge ender (PS).

4. Panoramaplassen

Understellet til fakkelmasten ble reparert sommeren 2007.

5. Miljøplassen

Som vanlig blir det her liggende igjen en del søppel som bes ryddet opp

Tiltak 14: Ettersees og ryddes/rakes etter behov. (PS)

6. Fartsdumper

Avtalte fartsdumper er enda ikke montert selv etter flere purringer, men er lovet satt opp i forbindelse med asfaltering i Hundersetervegen.

Tiltak 15: Følge opp montering av fartsdumper med leverandør inntil dette er på plass. **(GB)**

7. Skilting

Tiltak 16: Fartsgrenseskiltet ved innkjøringen (ved G3) og nede i Heimsætervegen før løypekryssing skiftes ut med innkjøpte nye skilter som varsler fartsdumper så snart disse er på plass. **(GB)**

Tiltak 17: Det er avtalt at varselsskiltene foran nedfartsløypekryssing (4 skilter) skal stå permanent hele året. Eksisterende staur byttes i permanente stolpesko og metallrør. **(GB)**

Tiltak 18: Nedsunket tak på portalen ved innkjøringen må rettes snarest – som tidligere lovet! **(MB-GB)**
Tekstskiltene på denne portalen forenkles ved å fjerne den feilstavede midtteksten "og Deres gjester" slik at det blir stående:

**Hytteeierne
ønskes velkommen.**

Tekstskiltene slipes og lakkes. **(HHP)**

Anm:

Avtalte tiltak for PS som ikke er inkludert i veiavtalen kan faktureres.

Under hvert tiltak er avmerket ansvarlig for gjennomføring i parentes:

(PS) Panorama Service

(MB) PS ved Martin Bjørge

(GB) PS ved Gunnar Bjørge

(HHP) Hytteeierforeningen ved veiansvarlig Eystein Hernæs

Nødvendig informasjon for PS sendes på mail til gunnar.bjoerge@online.no som informerer de øvrige i PS.

Det vil igjen bli oppfølging av veivedlikeholdet og anmerkede tiltak på høsten (september)